



VÆLG ALL RISK ELLER HALF RISK*

All Risk

Opmåling, levering og montering

Half Risk

Opmåling

VÆLG KONTO / KUNDETYPE*

Privat

Erhverv

KONTAKTINFORMATIONER

FORHANDLER & KONSULENT

Butik*

Konsulent*

Mail*

Mobil

Rekv. nr

Kontakt ved: Opmåling Montering Service

MONTAGELEDER / SNEDKER

Navn

Mail*

Mobil

Kontakt ved: Opmåling Montering Service

LEVERINGSADRESSE KONTAKTINFORMATION

Navn

Adresse

Postnr. By

Mail*

Indgang med nøgleboks: Ja Nej Kode

Klargjort til opmåling fra kl. 7:00 på ugedag: i uge

Kontakt ved: Opmåling Montering Service

Mobil 1

Mobil 2

*Ved oplysning af mail, modtager parten informationer og datoer for opmåling og montering.

OPMÅLINGS DATO OG DATA

Flere rum - Opmåling ønskes i:

Ved valg af mere end et rum, påføres tillæg på 1.040 DKK pr. ekstra rum

Køkken

Badeværelse

Bryggers

Andet

Udhæng fra korpusfront: mm

Udhæng fra korpussider: mm



Evt. Udhæng ifbm spiseplads: mm

Placering af vask i skabet:

Hvis intet er valgt, placeres vasken i midten

Placering af kogeplade i skabet:

Hvis intet er valgt, placeres kogepladen i midten



PFP fuger kogepladen ved montering

Koster 723,- inkl. moms pr. stk.- PFP tilslutter IKKE kogepladen

- Vaskemodeller og/eller kogeplademodeller skal oplyses på vedlagte bordpladetegning til denne formular.
- Ønskes der EL-stik monteret i bordpladen, skal modellen og placering oplyses på tegningen.
- Ved EL-stik i vægpaneler/backsplash, skal dåser være monteret inden opmåling foretages. Hvis ikke muligt, skitser placering på den vedlagte ordretegning og udfyld følgende:

EL-stik backsplash/vægpanel

Indmuringsdåse

Lodret

Antal moduler: _____

Forfradåse

Vandret



Kære kunde, det er dit ansvar at formularen her er udfyldt korrekt og dokumentationen på vedlagte ordretegning er fyldestgørende.



BETINGELSER OG INFORMATION

Køkkenelementer skal være færdigmonteret inden opmåling. Det er forhandlerens ansvar at sikre at køkkenet/sokler osv. er monteret på en måde hvor køkkenet ikke vil give sig, når skabe og skuffer tages i brug. Adgang til opmåling og montering skal kunne ske uhindret. Eventuel udskæring for vask mm. Skal være foretaget inden bordpladen leveres. Opmåling udføres langs væg.

Konceptløsninger forudsætter følgende:

- Fri og uhindret adgang til hus, køkken med videre - der skal tages hensyn til pladernes dimensioner i forhold til plads i opgang med mere.
- Risikofri adgang, herunder også stabilt underlag. Af sikkerhedsmæssige årsager bærer vi sikkerhedssko ved montage, eventuel afdækning af gulve skal være foretaget inden vores ankomst.
- Korrekt og forsvarligt monterede skabe - lige og i vatter.
- At eventuelle udskæringer i skabe for kogeplader og vaske er foretaget.
- At der er etableret forsvarlig understøtning af bordplade. Bordplader skal generelt være understøttet for hver 600 mm.*
- Ved levering med oplægning og levering med montering skal der være minimum 4 mm luft til fuger, ved alle ender og kanter mod vægge og skabe - PFP fuger altid med hvid malbar fuger langs væg**
- Det er køkkenfirmaets ansvar at tage højde for at kogeplader, vaskebakker og lignende kan stikke dybere end bordpladens tykkelse.
- I forbindelse med levering med montering skal de oplyste mål være korrekte, så montage kan udføres uden tilpasning af bordpladerne.
- Det er køkkenfirmaets ansvar at tage højde for, om der er plads til armatur mellem vask og backsplash/væg. Center for hul til armatur placeres standard 65 mm bag vaskekumme.

**Særligt sten- og keramikbordplader risikerer at knække, hvis disse ikke er fuldt understøttet hele tiden. Derfor er det vigtigt at være særligt opmærksom på, at bordpladerne stadig er fuldt understøttet når skabe og skuffer tages i brug. Det bør derfor med jævne mellemrum kontrolleres og eventuelt justeres, således at bordpladen altid er fuldt understøttet.*

*** Vi anbefaler at den hvide malbare fuger males efter montering af bordpladerne.*

Der må efter montage af bordplader forventes, at der på vægge kan forekomme mindre ridser og stød, som kræver maler. Dette er ikke en omkostning, der er omfattet af PFP's koncepter. Udført ekstraarbejde som ikke er omfattet af koncepterne, vil blive efterfaktureret.

Såfremt ovenstående ikke er overholdt, aflæsses bordpladerne så tæt på ejendommen, som transportøren finder det muligt og forsvarligt, eller også tages bordpladerne med retur til lager. Lagerleje efterfaktureres med kr. 725,- pr. påbegyndt uge. Der gives ikke reduktion i prisen. Alternativt faktureres eventuelt tidsforbrug som skyldes, at ovenstående punkter ikke er opfyldt. Eventuelle udgifter til kran er ikke medregnet og vil efterfølgende blive faktureret. Såfremt en indbæring, opmåling eller montage afbestilles senere end 24 timer før aftalt tidspunkt for påbegyndelse, faktureres den fulde aftalte pris for opgaven.

Konceptløsninger omfatter ikke:

- Fugning eller ilægning af planlimet kogeplade (Kan tilkøbes)
- Tilslutning af vand og/eller el. PFP anbefaler at benytte en dertil autoriseret installatør.
- Montage af armatur el. lign.
- Justering / Tilpasning af skabe